

اسم المشروع : مشروع بيوت فلل في واجهة الدمام

مستخلص رقم (14)

المقاول الرئيسي : شركة فانار العربية الدولية

مقاول الباطن : شركة الشريف عريبان للحدودة

التاريخ: 2026- 05- 06

BUILDING TYPE B2																					2026-05-06			التاريخ
Painting Work For Ceiling and Walls		225,000.00																						
Activity	Weight	Cost Per Item	G.F		1st Floor		2nd Floor		3rd Floor		4th Floor		5th Floor		6th Floor		7th Floor		Roof Floor		Previous	Current	TOTAL	
			Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total				
			12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%					4.00%
بعد الانتهاء من عمل سكبتيين معجون حوائط وأسقف مع السقف والبطانة.	50.00%	120,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105,000.00	-	105,000.00	
			10920.00	10920.00	8640.00	8640.00	8640.00	8640.00	14400.00	14400.00	14400.00	14400.00	14400.00	14400.00	14400.00	14400.00	14400.00	4800.00	4800.00					
وجه أول حوائط وأسقف	25.00%	60,000	95%	100%	95%	100%	95%	100%	50%	100%	95%	100%	50%	100%	50%	100%	95%	100%	100%	100%	47,400.00	9,000.00	56,400.00	
			6840.00	7200.00	6840.00	7200.00	6840.00	7200.00	3600.00	7200.00	6840.00	7200.00	3600.00	7200.00	3600.00	3600.00	6840.00	7200.00	2400.00	2400.00				
وجه آخر حوائط وأسقف	25.00%	60,000	0%	0%	0%	0%	0%	15%	0%	15%	0%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	15%	100%	100%	2,400.00	4,320.00	6,720.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	1080.00	2400.00	2400.00				
SUM	100%	240,000	17760.00	18120.00	15480.00	15840.00	15480.00	16920.00	18000.00	22680.00	21240.00	21600.00	18000.00	22680.00	18000.00	18000.00	21240.00	22680.00	9600.00	9600.00	154,800.00	13,320.00	168,120.00	
Total Value			360.00		360.00		1440.00		4680.00		360.00		4680.00		0.00		1440.00		0.00					

BUILDING TYPE B2																									
Gypsum Work For Ceiling	90,000.00																								
Activity	Weight	Cost Per Item	G.F		1st Floor		2nd Floor		3rd Floor		4th Floor		5th Floor		6th Floor		7th Floor		Roof Floor		Previous	Current	TOTAL		
			Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total	Prev	Total					
			12.50%		12.50%		12.50%		12.50%		12.50%		12.50%		12.50%		12.50%		0.00%						
بعد الانتهاء من من توريد وتركيب شاسبهات الجبس	50.00%	50,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	40,000.00	-	40,000.00		
			1250.00	1250.00	2500.00	2500.00	5000.00	5000.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	0.00	0.00					
بعد الانتهاء من من توريد وتركيب ألواح الجبس	50.00%	50,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	50,000.00	-	50,000.00		
			6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	0.00	0.00					
SUM	100%	100,000	7500.00	7500.00	8750.00	8750.00	11250.00	11250.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	0.00	0.00	90,000.00	-	90,000.00		
Total Value			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						

مدير المشروع:
م/ محمد الفطيم
التوقيع:

مهندس التنفيذ
م/ أحمد حسين
التوقيع:

المكتب الفني:
م/محمد موسى
التوقيع:

مقاول الباطن:
التوقيع:

مستخلص رقم (14)

التاريخ: 2026-05-06

اسم المشروع : مشروع بيوت تلال في واجهة الدمام.

المقاول الرئيسي : شركة فنار العربية الدولية.

مقاول الباطن : شركة الشريف عربيان المحدودة

رقم العقد: 1117-119

رقم العمارة: B 2

نسبة الإنجاز: 75.92%

البيان	القيمة
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه	258,120.00
إجمالي قيمة المستخلص الحالي	13,320.00
خصم مواد	7,500.00
خصم ضمان أعمال 5%	666.00
خصومات أعمال	0.00
صافي المستخلص	5,154.00
قيمة الضريبة المضافة (15%)	873.00
القيمة المستحقة للصرف (رقما)	6,027.00

مقاول الباطن:

المكتب الفني

مهندس التنفيذ

مدير المشروع:

م/عثمان خالد

م/ أحمد حسين

م/ مجدي الخطيب

التوقيع:

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :