

المقاول الرئيسي : شركة فمار العربية الدولية.

مقاول الباطن : شركة مقصود وظهور للمقاولات المحدودة

التاريخ: 2026-05-12

مستخلص رقم (7)

BUILDING TYPE A6																					2026-05-12		التاريخ
Wooden Doors		191,050.00																					
Activity	Wight	Amount Per Item	Ground Floor		1st Floor		2nd Floor		3rd Floor		4th Floor		5th Floor		6th Floor		7th Floor		Previous Complete	Current Complete	TOTAL AMOUNT		
			Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total					
			12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		16.00%						
دفعة 60% عند توريد الأبواب منتهية التشطيب	60.00%	114,630	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	108,898.50	-	108,898.50		
			13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	17423.76	17423.76					
دفعة 30% عند الانتهاء من تركيب الأبواب واكسسواراتها وتسليمها للاستشاري	30.00%	57,315	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	52,271.28	-	52,271.28		
			6190.02	6190.02	6190.02	6190.02	6190.02	6190.02	6533.91	6533.91	6533.91	6533.91	6190.02	6190.02	6190.02	6190.02	8253.36	8253.36					
دفعة 10% عند الانتهاء من ملاحظات الاستشاري والتسليم الابتدائي للأعمال.	10.00%	19,105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUM	100%	191,050	19257.84	19257.84	19257.84	19257.84	19257.84	19257.84	19601.73	19601.73	19601.73	19601.73	19257.84	19257.84	19257.84	19257.84	25677.12	25677.12	161,169.78	-	161,169.78		
Total Value			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						

مدير المشروع:
م/محمد الخطيب
التوقيع:

مهندس التنفيذ:
م/ محمد مكيالرحيم
التوقيع:

المكتب الفني:
م/ محمد موش
التوقيع:

مقاول الباطن:
التوقيع:

المقاول الرئيسي : شركة فمار العربية الدولية.
مقاول الباطن : شركة مقصود وظهور للمقاولات المحدودة
التاريخ: 2026-04-21

مستخلص رقم (7)

BUILDING TYPE A3																			2026- 04- 21			التاريخ	
Wooden Doors		191,050.00																					
Activity	Wight	Amount Per Item	Ground Floor		1st Floor		2nd Floor		3rd Floor		4th Floor		5th Floor		6th Floor		7th Floor		Previous Complete	Current Complete	TOTAL AMOUNT		
			Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total	Previous	Total					
			12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		16.00%						
دفعة 60% عند توريد الأبواب منتهية التشطيب	60.00%	114,630	95%	95%	95%	95%	90%	90%	90%	90%	0%	90%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	50,895.72	24,760.08	75,655.80		
			13067.82	13067.82	13067.82	13067.82	12380.04	12380.04	12380.04	12380.04	0.00	12380.04	0.00	12380.04	0.00	0.00	0.00	0.00					
دفعة 30% عند الانتهاء من تركيب الأبواب واكسسواراتها وتسليمها للاستشاري	30.00%	57,315	55%	55%	55%	55%	55%	55%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14,787.27	-	14,787.27		
			3782.79	3782.79	3782.79	3782.79	3782.79	3782.79	3438.90	3438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
دفعة 10% عند الانتهاء من ملاحظات الاستشاري والتسليم الابتدائي للأعمال.	10.00%	19,105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUM	100%	191,050	16850.61	16850.61	16850.61	16850.61	16162.83	16162.83	15818.94	15818.94	0.00	12380.04	0.00	12380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,682.99	24,760.08	90,443.07		
Total Value			0.00		0.00		0.00		0.00		12380.04		12380.04		0.00		0.00						

مدير المشروع:
م/محمد الطييب
التوقيع:

مهندس التنفيذ:
م / بكر صبيح
التوقيع:

المكتب الفني:
م / محمد موسى
التوقيع:

ممثل الباطن:
التوقيع:

مستخلص رقم (7)

April 21, 2026

	PREVIOUS	CURRENT	TOTAL
A6	SAR 161,169.78	SAR 0.00	SAR 161,169.78
A3	SAR 65,682.99	SAR 24,760.08	SAR 90,443.07
TOTAL	SAR 226,852.77	SAR 24,760.08	SAR 251,612.85

مستخلص رقم (7)

التاريخ: 2026- 05- 12

اسم المشروع : مشروع بيوت تلال في واجهة الدمام.

المقاول الرئيسي : شركة فانار العربية الدولية.

مقاول الباطن : شركة مقصود وظهور للمقاولات المحدودة

رقم العقد: 1117- 188

رقم العمارة: A 6- A 3

نسبة الإنجاز: 65.85%.

البيان	القيمة
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه	251,612.85
إجمالي قيمة المستخلص الحالي	24,760.08
خصم المواد	0.00
خصم مقابل الدفعة المقدمة 30%	7,428.02
خصم ضمان أعمال 5%	1,238.00
خصم أعمال	0.00
صافي المستخلص	16,094.05
قيمة الضريبة المضافة (15%)	2,599.81
القيمة المستحقة للصرف (رقما)	18,693.86

مقاول الباطن:

المكتب الفني

مهندس التنفيذ

مدير المشروع:

م/ عثمان خالد

م / بكر صبحي

م/مجدى الخطيب

التوقيع:

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :